

工程造价咨询报告书

甬中望慈财审字[2022]第 007 号

咨询项目全称 芦庵公路（329 国道-七塘公路）提
升改造工程（TJ-1）标段

咨询业务类别 审计中心结算审核

咨询报告日期 2022 年 6 月 30 日

宁波中望工程咨询有限公司



算：

四、审核结论

(一) 结论

本工程结算审核范围为：详见图纸（人行道、行车道、绿化带、桥梁、雨水管改造，路灯新建等）。









该工程送审结算造价为 160948615 元，经我们审核确定该工程结算造价为 壹亿伍仟伍佰贰拾万零壹仟壹佰伍拾壹（大写）元（¥155201151 元），核减工程造价 5768984 元，核增工程造价 21520 元。辅道拆除工程量调整，核减约 1.45 万元；塘渣及泡沫混凝土工程量调整，核减约 14.35 万元；水稳层工程量调整，核减约 27.58 万元；沥青工程量调整，核减约 23.82 万元；侧平石工程量调整，核减约 7.9 万元；雨水管 $\phi 300$ 、 $\phi 500$ 、 $\phi 800$ 工程量调整，核减约 1.03 万元；雨水管 $\phi 600$ 工程量调整，核增约 0.11 万元；矩形检查井工程量调整，核减约 7.35 万元；圆形检查井工程量调整，核增约 2.03 万元；公交站台工程量调整，核减约 3.73 万元；路灯及交安工程量调整，核减约 17.08 万元；通信工作井工程量调整，核减约 1.7 万元；工程变更单 03 工程量调整，核减约 0.01 万元；工程变更单 03 工程量调整，核增约 0.005 万元；工程变更单 09 工程量调整，核减约 0.085 万元；工程变更单 12 工程量调整，核减约 0.21 万元；工程变更单 14 工程量调整，核减约 7.67 万元；工程变更单 22 工程量调整，核减约 0.09 万元；工程变更单 27 工程量调整，核减约 22.25 万元；工程变更单 35 工程量调整，核减约 0.66 万元；材料补差调整，核减约 316.63 万元；税金补差调整，核减约 123.2

1片218.

3局.

7月5日.

工程造价审定单

工程名称		芦庵公路(329国道-七塘公路)提升改造工程第TJ-1标段			
施工单位		浙江良和交通建设有限公司		专业	公路
建设单位		慈溪市交通建设投资有限公司		咨询类型	结算审核
序号	单位工程名称	送审价(元)	审定价(元)	核减(元)	核增(元)
1	芦庵公路(329国道-七塘公路)提升改造工程第TJ-1标段	160948615	155201151	5768984	21520
2					
3					
4					
5					
合计		160948615	155201151	5768984	21520
审定金额(大写)		壹亿伍仟伍佰贰拾万壹仟壹佰伍拾壹元整			
核减额(大写)		伍佰柒拾陆万捌仟玖佰捌拾肆元整			
核增额(大写)		贰万壹仟伍佰贰拾元整			
净核减额(大写)		伍佰柒拾肆万柒仟肆佰陆拾肆元整			
备注					
建设单位(公章)  负责人(签名或盖章)  日期: 年 月 日			施工单位(公章)  负责人(签名或盖章)  日期: 年 月 日		
委托单位(公章)  负责人(签名或盖章)  日期: 年 月 日			咨询单位(公章)  负责人(签名或盖章)  日期: 年 月 日		